




KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH 80.2

SKYDINIO KARKASINIO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ, A+ KLASĖ

OBJEKTAS

PAV.: SKYDINIS KARKASINIS GYVENAMASIS NAMAS, PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ, A+ KLASĖ, 75 KV.M.



PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.
POLINIAI PAMATAI		UŽSTAT., M2:	93	PERIMETR.,M:	41
1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	130,2	+	+	+
2 Ašių nužymėjimas	M2	93,0	+	+	+
3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	2,5	+	+	+
4 Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	23,3	+	+	+
5 Apšiltintas GB rostverkas iš ICF H500	M2	20,5	+	+	+
6 Murloto hidroizoliacija HDPE	M	41,0	+	+	+
7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	41,0	+	+	+
IŠORINĖS SIENOS		SIENOS, M2:	156,4	PERIMET, M:	41
1 Medinis karkasas, 45x245mm, C24	M3	6,7	+	+	+
2 Išorinių sienų skydų montavimas	M2	156,4	+	+	+
ŠLAITINIS STOGAS		STOGAS, M2:	127,8	PAKALIM., M2:	0,00
1 Klijuotos medienos sijos ir kolonos	VNT	2,0	+	+	+
2 Suprintos gegnės, ž=600mm	M	210,0	+	+	+

IŠ VISO KAINA, EUR: 13760,00
1KV.M. KAINA, EUR: 180,00

PASTABOS:

- 1 Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- 2 Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- 3 Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- 4 Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- 6 Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- 7 Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- 8 Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- 9 Darbams suteikiamos garantijos