

KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH50.4

SKYDINIS KARKASINIS SODO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

OBJEKTAS

PAV.: Sodo namas, 40kv.m., pusgaminė namo dėžutė



| PAVADINIMAS | VNT. | KIEKIS | DARBAS | MEDŽIAG. | MECHAN. |
|--|------|--------------|--------|---------------|---------|
| POLINIAI PAMATAI | | UŽSTAT., M2: | 48,1 | PERIMETR.,M: | 28,9 |
| 1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį | M2 | 67,3 | + | + | + |
| 2 Ašių nužymėjimas | M2 | 48,1 | + | + | + |
| 3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300 | M3 | 1,6 | + | + | + |
| 4 Sutankintas pagrindas iš smėlio-žvyro | M3 | 12,03 | + | + | + |
| 5 GB rostverkas iš ICF U-blokų | M2 | 11,56 | + | + | + |
| IŠORINĖS SIENOS | | SIENOS, M2: | 87,90 | ANGOS, M2: | 10,4 |
| 1 Medinis karkasas, 45x145mm | M3 | 2,22 | + | + | + |
| 2 Išorinių sienų montavimas | M2 | 87,9 | + | + | + |
| ŠLAITINIS STOGAS | | STOGAS, M2: | 77,30 | PAKALIM., M2: | 24,8 |
| 1 Medinės santvaros, ž=1200mm | M2 | 77,30 | + | + | + |
| 2 Medinių santvarų montavimas | M2 | 77,30 | + | + | + |

IŠ VISO KAINA, EUR: 5830,00
1KV.M. KAINA, EUR: 150,00

PASTABOS:

- 1 Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- 2 Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- 3 Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- 4 Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- 6 Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- 7 Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- 8 Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- 9 Darbams suteikiamos garantijos