

KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH50.4

SKYDINIS KARKASINIS SODO NAMAS

OBJEKTAS

PAV.: Sodo namas, 40kv.m., su daline vidaus apdaila



| PAVADINIMAS | VNT. | KIEKIS | DARBAS | MEDŽIAG. | MECHAN. |
|---|------|--------------|--------|--------------|---------|
| POLINIAI PAMATAI | | UŽSTAT., M2: | 48,1 | PERIMETR.,M: | 28,9 |
| 1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį | M2 | 67,3 | + | + | + |
| 2 Ašių nužymėjimas | M2 | 48,1 | + | + | + |
| 3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300 | M3 | 1,6 | + | + | + |
| 4 Sutankintas pagrindas iš smėlio-žvyro | M3 | 12,03 | + | + | + |
| 5 GB rostverkas iš ICF U-blokų | M2 | 14,45 | + | + | + |
| GRINDYS ANT GRUNTO | | PLOTAS, M2: | 43,4 | PERIMETR.,M: | 27,6 |
| 1 Murloto hidroizoliacija | M | 27,60 | + | + | + |
| 2 Smėlio pagrindas grindims, 300mm | M2 | 43,4 | + | + | + |
| 3 Šilumos izoliacija, EPS80, 100mm | M2 | 43,40 | + | + | + |
| 4 Hidroizoliacija, PE plėvelė, 0,2mm | M2 | 43,40 | + | + | + |
| 5 Armavimas tinklu 4/4/150/150mm | KG | 136,7 | + | + | + |
| 6 Grindų kompensacinė tarpinė | M | 27,6 | + | + | + |
| 7 Fibrobetoninės grindys, 60mm | M2 | 43,4 | + | + | + |
| IŠORINĖS SIENOS | | SIENOS, M2: | 87,90 | ANGOS, M2: | 10,4 |
| 1 Vėjo izoliacija, GKP GTS9, 9mm | M2 | 77,5 | + | + | + |
| 2 Medinis karkasas, 45x145mm | M3 | 2,22 | + | + | + |
| 3 Šilumos izoliacija, min.vata, 150mm | M2 | 77,5 | + | + | + |
| 4 Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm | M2 | 87,9 | + | + | + |
| 5 Horizontalus tašas, 45x45mm ž=600 | M | 167,0 | + | + | + |
| 6 Šilumos izoliacija, min.vata, 50mm | M2 | 77,5 | + | + | + |
| 7 Gipso kartonas, 2x12,5mm | M2 | 87,9 | + | + | + |
| 8 Išorinių sienų montavimas | M2 | 87,9 | + | + | + |
| VIDINĖS PERTVAROS | | SIENOS, M2: | 38,4 | ANGOS, M2: | 4,6 |
| Dvisluoksnių GKP pertvarų su | | | | | |
| 1 metaliniu karkasu ir 100mm garso izoliacija įrengimas | M2 | 38,4 | + | + | + |

| LANGAI IR DURYS IŠORINĖSE SIENOSE | | LANGAI, M2: | | 10,4 | | |
|--------------------------------------|----|-------------|---|------|---|--|
| 1 PVC langai ir durys, Rehau Euro70 | M2 | 10,40 | + | + | + | |
| 2 Angų izoliavimas montavimo putomis | M | 23,40 | + | + | + | |
| 3 Sandarinimas vid. ir išor. | M | 46,80 | + | + | + | |

| IŠORĖS APDAILA DAILYLĖNTĖMIS | | SIENOS, M2: | | 105 | | ANGOS, M2: | | 10,4 | |
|--|----|-------------|---|-----|---|------------|---|------|--|
| 1 Vertikalus tašas, 28x45mm | M | 199,50 | + | + | + | + | + | + | |
| 2 Horizontalus tašas, 28x45mm | M | 199,50 | + | + | + | + | + | + | |
| 3 Dažytos medinės dailylentės, 20mm | M2 | 94,60 | + | + | + | + | + | + | |
| 4 Dažyti kampų apvadai, 20mm | M | 13,13 | + | + | + | + | + | + | |
| 5 Išorės palangės ir karnizai iš skardos | M | 6,93 | + | + | + | + | + | + | |
| 6 Langų ir durų apvadai iš daž.dailylentėi | M | 30,43 | + | + | + | + | + | + | |

| LUBOS | | LUBOS, M2: | | 41,80 | | |
|---------------------------------------|----|------------|---|-------|---|--|
| 1 Šilumos izoliacija, min.vata, 250mm | M3 | 10,45 | + | + | + | |
| 2 Garo izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm | M2 | 41,80 | + | + | + | |
| 3 Skersiniai tašai, 45x45mm, ž= 400mm | M | 167,20 | + | + | + | |
| 4 Gipso kartonas, 1x12,5mm | M2 | 41,8 | + | + | + | |

| ŠLAITINIS STOGAS | | STOGAS, M2: | | 77,30 | | PAKALIM., M2: | | 24,8 | |
|---|-----|-------------|---|-------|---|---------------|--|------|--|
| 1 Medinės santvaros, ž=1200mm | M2 | 77,30 | + | + | + | | | | |
| 2 Medinių santvarų montavimas | M2 | 77,30 | + | + | + | | | | |
| 3 Antikondensacinė plėvelė | M2 | 77,30 | + | + | + | | | | |
| 4 Prispaudžiantysis tašas, 28x45mm | M | 128,32 | + | + | + | | | | |
| 5 Grebėstas, 32x100mm, ž=350mm | M | 224,17 | + | + | + | | | | |
| 6 Plieninė stogo danga, Ruukki 40 | M2 | 77,30 | + | + | + | | | | |
| 7 Šoninių karnizų karkaso įrengimas | M2 | 7,73 | + | + | + | | | | |
| 8 Pakalimas dažyt.dailylentėmis, 21mm | M2 | 24,80 | + | + | + | | | | |
| 9 Laštakiai iš skardos | M | 20,60 | + | + | + | | | | |
| 10 Kraigas iš skardos | M | 10,30 | + | + | + | | | | |
| 11 Vėjalentės iš skardos | M | 15,20 | + | + | + | | | | |
| 12 Plieniniai latakai | M | 20,60 | + | + | + | | | | |
| 13 Plieniniai lietvamzdžiai | M | 12,00 | + | + | + | | | | |
| 14 Ventiliaciniai kaminėliai | VNT | 2,00 | + | + | + | | | | |
| 15 Dūmtraukis krosnelei ir apskardinimasKOMP. | | 0,00 | - | - | - | | | | |

| SANDARINIMAS | | | | | | |
|------------------------|---|------|---|---|---|--|
| 1 Sandarinimas juosta | M | 80,0 | + | + | + | |
| 2 Sandarinimas mastika | M | 30,0 | + | + | + | |

PASTABOS:

- Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- Darbams suteikiamos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 23800,00
1KV.M. KAINA, EUR: 600,00